

Informacja

Na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r z uwzględnieniem stanu zaawansowania oraz wykonania i pozyskanych środków

Akceptacja
KRM

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko.** /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 150 000 zł. Wykonanie 37 500 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. Firma projektowa w miesiącu czerwcu odstąpiła od realizacji umowy. W wyniku negocjacji ustalono, że współpraca będzie jednak kontynuowana. Zawarty został aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie projektanta oraz umożliwiający dokonanie płatności częściowej. Do chwili obecnej zapłacono za już wykonane prace kwotę w wysokości 37 500 zł.
- 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko.** /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 40 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. W miesiącu czerwcu br. MZDW Rejon Drogowy w Radomiu przesłał pismo z uwagami do złożonego przez firmę projektową wniosku o zaopiniowanie opracowania projektowego. Pod koniec listopada bieżącego roku, podczas spotkania z wykonawcą dokumentacji, ustalono, że na wniosek Miasta i Gminy Lipsko zwołana zostanie jeszcze jedna rada techniczna w udziałem zarządcy drogi wojewódzkiej, na której omówiony zostanie zakres i stopień zaawansowania prac projektowych. Zapadną wówczas decyzje, czy realizacja umowy będzie kontynuowana czy też umowa zostanie rozwiązana z winy wykonawcy, ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami finansowymi.
- 3. Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku.** /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 175 000 zł. Wykonanie 175 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Powiat Lipski na mocy zawartego z Miastem i Gminą Lipsko porozumienia. Realizacja zadania nastąpiła na przełomie października i listopada.
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka.** dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 90 000 zł. Wykonanie 63 503,84 zł. W miesiącu lipcu zwarto umowę z wykonawcą robót (Road Star Starachowice) na kwotę 62 693,84 zł. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 360 m zostały zakończone i odebrane od wykonawcy
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska.** dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 250 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania przewidziano przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z udziałem i wykupem nieruchomości zajętych pod drogę. W miesiącu kwietniu zwarto umowę z geodetą na wykonanie podziału nieruchomości przyległych do drogi. Umowa z geodetą – 4 800 zł. Wykonywane są również roboty budowlane

związane z realizacją części tej drogi. Wartość robót – 109 738,76 zł (roboty zakończone, jeszcze nie odebrane od wykonawcy)

6. **Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny.** dział 600. rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 24 036 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej przebudowy drogi. W miesiącu lipcu podpisano umowę z projektantem na kwotę 24 000,00 zł. Roboty w trakcie wykonywania.
7. **Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku.** dział 600. rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 80 000 zł. Wykonanie 49 684,86 zł. W miesiącu lipcu zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 49 054,86 zł. Roboty budowlane polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 345 m zostały zakończone
8. **Przebudowa ulicy Sandomierskiej w Lipsku.** dział 600. rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 34 435 zł. Wykonanie 34 434,05 zł. W miesiącu lipcu zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 33 994,05 zł. Roboty budowlane polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej o długości 73 m zostały zakończone.
9. **Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku.** dział 600. rozdział 60016, paragraf 6050. Plan wydatków 33 318 zł. Wykonanie 33 317,76 zł. W miesiącu lipcu zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 32 897,76 zł. Roboty budowlane polegające na wykonaniu podjazdu o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem terenu zostały zakończone.
10. **Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon.** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050. Plan wydatków 383 000 zł. Wykonanie 249 505,25 zł. Wykonano I etap tej inwestycji (zachodnia część m. Babilonu), wykonawca zrealizował to zadanie za kwotę 179 917,02 zł. Obecnie trwają roboty budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji (wschodnia część m. Babilon). Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych. Roboty w trakcie odbioru. Wartość tych robót: 122 515,38 zł
11. **Przebudowa drogi gminnej nr 19032IW na odcinku Lucjanów – Leopoldów.** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050. Plan wydatków 22603880 zł. Wykonanie 226 387,49 zł. W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, z którym zawarto umowę w miesiącu maju na kwotę 224 187,49 zł. Roboty polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o dł. 848 m. wykonano i odebrano w miesiącu lipcu.
12. **Budowa chodników na terenie miasta Lipska.** dział 600, rozdział 6016. paragraf 6050. Plan wydatków 720 000 zł. Wykonanie 526 704 zł. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wartość wykonanych robót 526 704 zł

13. **Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa.** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050. Plan wydatków 291 266 zł. Wykonanie 285 796,12 zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 261 046,59 zł. z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika o długości 790 m i szerokości 1,5 m. zostały wykonane i odebrane.
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów.** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050. Plan wydatków 294 000,00 zł. Wykonanie 265 492,20 zł. W miesiącu lutym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 253 269,30 zł. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 750 m i szer. 3,5 m wykonano w miesiącu czerwcu i odebrano protokołem odbioru końcowego w miesiącu lipcu. Dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 120 000 zł.
15. **Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów.** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050. Plan wydatków 305 000,00 zł. Wykonanie 302 044,15 zł obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1300 m i szer. 3,5 m wraz z pobocznymi z tłuczni kamiennego oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie wykonane i odebrane w miesiącu czerwcu.
16. **Przebudowa drogi gminnej nr 190310W,** dział 600, rozdział 6016, paragraf 6050 droga gminna relacji Lipa Miklas, Jelonek, Szymanów. Plan wydatków 57 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi. Dokumentacja w trakcie wykonywania
17. **Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów.** dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050. Plan wydatków 205 964 zł. Wykonanie 105 824,35 zł. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 250 m wykonane w I półroczu, odebrane w miesiącu lipcu. Wartość umowy z wykonawcą robót wyniosła kwotę 104 974,35 zł. Obecnie wykonywany jest drugi odcinek tej drogi. Wartość umowy dla tego odcinka: 58 168,05 zł
18. **Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku.** dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050. Plan wydatków 60 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na ziemną w porozumieniu z PGE oraz wykonaniu linii oświetlenia ulicznego. Zlecono wykonanie dokumentacji. Obecnie trwają prace projektowe.
19. **Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek** dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050. Plan wydatków 48 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie współfinansowane również ze środków funduszu sołeckiego (FS – 8 000 zł, pozostała część – budżet gminy) Za tę kwotę 4 400 zł zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy

sieci oświetlenia ulicznego. Umowa z projektantem przewiduje opracowanie dokumentacji do końca grudnia bieżącego roku.

- 20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko.** dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050. Plan wydatków 500 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 754 w msc. Gołębiów o długości 300 m. W miesiącu lipcu zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na kwotę 30 750 zł. W miesiącu sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bocznej w Lipsku, oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na ulicy Zwoleńskiej w zakresie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na ziemną w porozumieniu z PGE oraz wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego. Jednak z uwagi na trudności m.in. w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej z zarządcą drogi krajowej nastąpiły opóźnienia w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. W wyniku zapytania ofertowego na wymianę 6 słupów oświetleniowych wraz z lampami przy u. Zwoleńskiej i ul. 1 Maja wyłoniono wykonawcę tego zadania. Wartość robót: 54 784,20 zł (wykonawca nie podpisał jeszcze umowy).
- 21. Zakup iluminacji świetlnych** dział 900, rozdział 90015, paragraf 6060. Plan wydatków 30 000 zł . Umowa na dostawę została podpisana z terminem realizacji przed okresem świątecznym.
- 22. Wykonanie ogrodzenia działki, na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów** dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 Plan wydatków 12 000 zł. Wykonanie: 11 999,92. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu ogrodzenia działki, na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej. Zadanie współfinansowane również ze środków funduszu sołeckiego (FS – 11 000 zł, pozostała część – budżet gminy)
- 23. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skoczną w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej.** dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050. Plan wydatków 10 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej boiska i zostanie wykonane w II półroczu. Zlecono wykonanie dokumentacji. Obecnie trwają prace projektowe.
- 24. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skoczną w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli.** dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050. Plan wydatków 10 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej boiska i zostanie wykonane w II półroczu. Zlecono wykonanie dokumentacji. Obecnie trwają prace projektowe.
- 25. Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.** dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050. Plan wydatków 68 880 zł. Wykonanie 0,00 zł. W ramach

zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W miesiącu sierpniu zawarta została umowa z wykonawcą z terminem wykonania 15.12.2020 r.

- 26. Ocieplenie budynku i wymiana orynnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Kola Gospodyń wiejskich w Woli Soleckiej Pierwszej** dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050. Plan wydatków 40 085 zł. Wykonanie: 25 716,40 zł. Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją oraz wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie budynku. Inwestycja dofinansowana z Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w wys. 5 716,40 zł.
- 27. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie** dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050. Plan wydatków 20 822 zł. Wykonanie: 20 821,81 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie (budynek drewniany ocieplony wełna mineralną i wykonano nową elewację z desek szalunkowych). Dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000 zł.
- 28. Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019.** dział 926, rozdział 92695. paragraf 6050. Plan wydatków 150 097,00 zł. Wykonanie 150 096,90 zł. Zadanie obejmowało wykonanie trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Maruszów, Krępa Kościelna, Lipsko w zakresie dostawy i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego w miesiącu lutym 2020 r. dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 73 726,30 zł.
- 29. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska.** dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050. Plan wydatków 94 608 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta Lipska. Przeprowadzone postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy. Realizacja nastąpi w IV kwartale 2020r. wartość robót montażowych wraz z dostawą urządzeń - 63 468 zł
- 30. Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko.** dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050. Plan wydatków 135 500 zł.. W ramach tej inwestycji zrealizowana została budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Śląsko. Roboty budowlane zostały zrealizowane w miesiącu październiku i listopadzie. Wartość robót budowlanych wyniosła 135 296,35 zł
- 31. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko.** dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059. Plan wydatków 2 795,00 zł. Wykonanie 2 794,88 zł obejmowało zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, które zostało zatrzymane przy płatności końcowej w roku 2019 z uwagi na niezgodność w kwotach płatności na rzecz podwykonawców.
- 32. Remont sieci wodociągowej – wymiana 170 mb rury wodociągowej** dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, Plan wydatków 10 016 zł, wykonanie – 10 016 zł. W ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano remont wodociągu na terenie ogródków

działkowych, wymieniony został rurociąg o dł. 170 m. zadanie współfinansowane było również ze środków własnych działkowców (20%), środków marszałka woj. Mazowieckiego (40%), udział budżetu gminy – 40%

- 33. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko.** dział 921, rozdział 92109, 6057, paragraf 6059. Plan wydatków 154 920,00 zł. Wykonanie 615,00 zł obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. W miesiącach kwiecień, maj br. przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót i podpisano umowę na kwotę 149 867,30 zł. Inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie robót naprawczo-uzupełniających niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę.
- 34. Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku** dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050. Plan wydatków 30 000 zł. Wykonanie 16 500 zł. W ramach tego zadania dokonano modernizacji wschodniej trybuny na stadionie w Lipsku.
- 35. Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku.** dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050. Plan wydatków 20 000 zł. Wykonanie 19 636,09 zł. W ramach przewidzianych kosztów wykonano studnię głębinową oraz opracowywane są materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- 36. Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku** dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050. Plan wydatków 271 702 zł. Wykonanie 0,00 zł. Roboty budowlane związane z wymianą ogrodzeni a bieżni na stadionie oraz montażu oświetlenia na boisku treningowym zostały już zakończone, trwają czynności związane z odbiorem inwestycji. Wartość robót budowlanych: 196 000 zł. Dofinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 kwotą 95 000 zł.

Uwaga:

w zestawieniu nie uwzględniono inwestycji wykonywanych i współfinansowanych (wyłącznie) ze środków funduszu sołeckiego. Inwestycje te zostały opisane w odrębnym opracowaniu i przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dn. 25.11.2020 r.