

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r. z uwzględnieniem stanu zaawansowania oraz wykonania i pozyskanych środków.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

- 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin.**
Plan wydatków 350.000zł. Wykonanie 282.349,33 zł.
W miesiącu lipcu przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. W okresie od września do listopada wykonano sieć wodociągową o dł. 1645 m oraz 18 szt. przyłączy. Roboty budowlane wykonane i odebrane zostały protokołem w listopadzie 2021r
- 2. Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów – Kopanina.**
Plan wydatków 324.346,00 zł. Wykonanie 324.346,00 zł.
Kwota ta stanowi sumę kosztów wykonanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 999 m i szer. 3,5 m wraz z poboczami z tłuczni kamiennego. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwotą 100.000 zł.
- 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko.**
Plan wydatków 33.210 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Koncepcja projektowa złożona została do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie celem uzgodnienia. W październiku bieżącego roku, z udziałem Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz projektanta, odbyła się wizja terenowa celem ustalenia ostatecznego zakresu i technologii robót.
- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie.**
Plan wydatków 112.500,00 zł. Wykonanie 112.500,00 zł.
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. Firma projektowa wykonała projekt techniczny, który następnie dołączyła do zgłoszenia wykonania robót budowlanych złożonego do Wojewody Mazowieckiego.
- 5. Wykonanie jednostronnego chodnika w m. Huta na długości 608 mb i szerokości 1,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko**
Plan wydatków 53.647.00 zł. Wykonanie 46.625,48 zł.
Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Lipskim polega na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

z materiałów dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na dostawę kostki brukowej i materiałów betonowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Inwestycja została zrealizowana.

6. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego

Plan wydatków 26.313,00 zł. Wykonanie 26.312,17 zł.

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Lipskim polega na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z materiałów dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na dostawę kostki brukowej i materiałów betonowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Inwestycja została zrealizowana.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb.

Plan wydatków 94.444,00 zł. Wykonanie 94.444,00 zł.

Zadanie dotyczyło udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja została zrealizowana.

8. Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa

Plan 158.068,00 zł. Wykonanie 158.067,69 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o dł. 470 m i szerokości 1,5 m. Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w miesiącu czerwcu br. Płatność w miesiącu lipcu br.

9. Budowa chodników na terenie miasta Lipska

Plan 250.000zł. Wykonanie 161.992,60 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową przebudowy parkingu oraz chodników przy ul. 1 Maja w Lipsku. W I półroczu zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Soleckiej, Stadionowej i Leśnej w Lipsku oraz wykonano roboty budowlane w ramach przebudowy parkingu oraz chodników przy ul. 1 Maja w Lipsku.

10. Budowa chodników w msc. Sewerynów.

Plan wydatków 80.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości 204 m i szer. 1,5 m. W miesiącu grudniu podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipsku. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.

11. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku.

Plan wydatków 44.280,00 zł. Wykonanie 44.280,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu maju ogłoszono zapytanie ofertowe i podpisano umowę z biurem projektowym z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana zamawiającemu w terminie.

12. Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka.

Plan wydatków 9.437zł (FS)+337.000,00 zł (budżet gminy). Wykonanie 255.380 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz poboczy z tłucznią kamiennego. Zadanie realizowane i odebrane w listopadzie br.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów – Gruszczyn.

Plan wydatków 396.586,00 zł. Wykonanie 396.585,75 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5m i dł 1320 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym. Roboty budowlane zakończone i odebrane. Realizowane dwuetapowo: I etap – 700 m wykonany i odebrany w pierwszym półroczu (czerwiec), II etap – 620 m w lipcu br.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska

Plan 200.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie położenia nawierzchni nie zostało dotychczas zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny i protest jednego z właścicieli gruntów.

15. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas

Plan 20.000zł. Wykonanie 20,00zł .

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 747. Dokumentacja została wykonana przekazana do zamawiającego. Wystąpiono do Wojewody ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn.

Plan wydatków 18.511,00 zł. Wykonanie 18.100,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu sierpniu br. podpisano umowę z projektantem. Dokumentacja w listopadzie została przekazana zamawiającemu.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów.

Plan wydatków 1.000.000,00 zł. Wykonanie 871.836,28 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m i długości 2,5 km z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym. W miesiącu maju br. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane zakończone i odebrane w październiku br.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna.

Plan wydatków 9.500zł. Wykonanie 9.500,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. zawarto umowę z projektantem. Dokumentacja opracowana i przekazana zamawiającemu w miesiącu lipcu br.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina.

Plan wydatków 327.386,00 zł. Wykonanie 327.209,63 zł.

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1039 m i szer. 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie wykonane i odebrane w miesiącu czerwcu br.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn – Konstantynów.

Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 12.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. zawarto umowę z projektantem. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu.

21. Przebudowa ul. „Przy stadionie” w Lipsku.

Plan wydatków 141.489.00 zł. Wykonanie 141.488,66 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty budowlane polegały na wykonaniu ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 204 m wraz z ustawieniem krawężnika betonowego. Realizacja zadania została zakończona, roboty budowlane zostały odebrane od wykonawcy w grudniu br.

22. Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku.

Plan wydatków 71.000,00 zł. Wykonanie 70.110,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe i podpisano umowę z biurem projektowym z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana zamawiającemu.

23. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów.

Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 79.347,33 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zadanie polegało na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 234

m i szerokości 3 m wraz z pobocznymi utwardzonymi materiałem kamiennym. Realizacja zadania została zakończona, roboty budowlane zostały odebrane od wykonawcy w grudniu br.

24. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747.

Plan wydatków 8.000,00 zł. Wykonanie 8.000,00 zł.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z projektantem. W miesiącu październiku dokumentacja została przekazana zamawiającemu.

25. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku.

Plan wydatków 60.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych. Zadanie w trakcie wykonywania z planowanym terminem wykonania do końca grudnia 2021r.

26. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska.

Plan wydatków 10.000,00 zł. Wykonanie 00,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w grudniu br.

27. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar.

Plan wydatków 5.000,00 zł. Wykonanie 00,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w grudniu br.

28. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba.

Plan wydatków 79.000,00 zł. Wykonanie 77.789,57 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zadanie polegało na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 228 m i szerokości 3 m wraz z pobocznymi utwardzonymi materiałem kamiennym. Realizacja zadania została zakończona, roboty budowlane zostały odebrane w miesiącu grudniu br.

29. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79

Plan wydatków 5.500,00 zł. Wykonanie 5.500 zł.

W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla realizacji przedmiotowego zadania w roku 2022.

30. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79**
Plan wydatków 5.500,00 zł. Wykonanie 5.500 zł.
W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla realizacji przedmiotowego zadania w roku 2022.
31. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej**
Plan wydatków 5.500,00 zł. Wykonanie 5.500 zł.
W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla realizacji przedmiotowego zadania w roku 2022.
32. **Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.**
Plan wydatków 30.750zł. Wykonanie 30.750,00 zł.
Zamontowano podjazd (windę) dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
33. **Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.**
Plan wydatków 10.000,00 zł. Wykonanie 10.000,00 zł.
Dofinansowania udzielono zgodnie z Porozumieniem Nr 32/S/T/2021.
34. **Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą.**
Plan wydatków 10.000,00 zł. Wykonanie 9.637,44 zł.
Zadanie zrealizowano poprzez przekazanie dotacji
35. **Modernizacja budynku OSP w Maruszowie.**
Plan wydatków 28.000 zł. Wykonanie 00,00 zł.
Zaplanowano roboty budowlane polegające na ociepleniu ściany bocznej garażu. Z uwagi na niemożność wejścia na teren sąsiedni, zadanie nie będzie realizowane.
36. **Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie.**
Plan wydatków 42.000zł. Wykonanie 0,00 zł.
Nawierzchnie utwardzone zostaną kostką brukową pochodzącą z rozbiórki. Zlecono wykonanie robót budowlanych Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipsku. Trwają obecnie roboty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.
37. **Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów.**

Plan wydatków 40.011,00 zł. Wykonanie 40.010,69 zł.
Zadanie polegające na montażu paneli fotowoltaicznych zostało zrealizowane.

38. Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej.

Plan wydatków 70.000zł. Wykonanie 67.404,00 zł.
Zadanie zrealizowane. Polegało na dostawie i montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

39. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza.

Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu maju br. zawarto umowę z projektantem. Opracowanie i przekazanie dokumentacji opóźnia się z uwagi na problemy z uzgodnieniem projektu z Zarządcą Drogi.

40. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar.

Plan wydatków 7.000 zł. Wykonanie 0,00zł.
W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy. Termin wykonania 29.12.2021 r. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

41. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka

Plan wydatków 9.917zł. Wykonanie 6.449,75zł.
Zadanie polegało na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w ilości 15 szt. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

42. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna.

Plan wydatków 16.035zł. Wykonanie 8.599,65 zł.
Zadanie polegało na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w ilości 20 szt. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

43. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów

Plan wydatków 6.436zł. Wykonanie 3.869,87zł.
Zadanie polegało na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w ilości 9 szt. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

44. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka

Plan wydatków 13.675zł. Wykonanie 10.319,57zł.
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

45. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta

Plan wydatków 10.437zł. Wykonanie 5.589,80zł.
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

46. Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów.

Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Termin wykonania 29.12.2021r. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

47. Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku.

Plan 60.000 zł. Wykonanie 44.168,00 zł.

Zadanie polegające na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego zostało zrealizowane w listopadzie br.

48. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jelonek.

Plan 40.000 zł. Wykonanie 40.000,00 zł.

Zadanie polegające na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego zostało zrealizowane.

49. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko.

Plan 222.140.00 zł. Wykonanie 41.571,92 zł

Wykonanie obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Lipsku polegającą na wykonaniu linii kablowej oraz montażu 8 słupów i opraw oświetleniowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego w Krepie Górnej i Tomaszówce. przebudowę oświetlenia na ulicy Zwoleńskiej i Iłżeckiej oraz montaż słupa w m. Wola Solecka Wólka.

50. Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku.

Plan wydatków 75.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 69.000 zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin wykonania dokumentacji - 1 kwartał 2022 roku.

51. Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku.

Plan 46.000,00 zł. Wykonanie 45.371,33 zł.

Zadanie polegało na montażu 2 masztów oświetleniowych z naświetlaczami. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Realizację zadania zakończono została w miesiącu sierpniu br.

52. Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku.

Plan 12.054,00 zł. Wykonanie 12.054,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu lutym br. podpisano umowę z projektantem. Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

53. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska.

Plan 63.468zł. Wykonanie 63.468zł.

Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br. W ramach realizacji zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. 1 Maja w Lipsku. Zamontowane

urządzenia to: huśtawka podwójna, huśtawka „ważka”, urządzenie wielofunkcyjne, przepłotnia linowa

54. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza.

Plan 31.316,00 zł. Wykonanie 31.315,62 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego (27.323 zł) i budżetu gminy (4.084 zł). W grudniu br. zamontowano urządzenia zabawowe.

55. Wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w msc. Śląsko

Plan 34.700,00 zł. Wykonanie 738,00 zł. (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł)

Zadanie polegające na montażu piłkochwyków przy boisku sportowym w Śląsku (od strony południowej boiska) zostało zrealizowane.

56. Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo

Plan 27.764,00 zł. Wykonanie 27.763,68 zł.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych został zrealizowany. Zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wys. 7675,00 zł

57. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo.

Plan 11.597zł. Wykonanie 11.596,32 zł.

Zadanie zrealizowano. Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

58. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku.

Plan 22.720,00 zł. Wykonanie 22.720,00 zł.

Zakup i montaż urządzenia zabawowego zrealizowany w miesiącu grudniu br.

59. Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko

Plan 1.200.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyny"