

Referat Finansowo-Księgowy
Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – sprawozdanie z wykonania za
I półrocze 2021 r.

Wydatki bieżące

1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów. /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Walentynów./ Plan wydatków 9.657,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na utwardzeniu zaniżonych poboczy zaplanowano wykonać w miesiącach sierpień-wrzesień 2021 roku.

2. Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów. /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, sołectwo: Walentynów./ Plan wydatków 2.000,00zł. Wykonanie 1966,77 zł, tj. 98,33% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegające na utwardzeniu drogi kruszywem w ilości 39 ton wykonano w miesiącu czerwcu 2021 roku.

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa. /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Lipa Krępa./ Plan wydatków 5.000,00zł. Wykonanie 4.375,00zł, tj. 87,50% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na zakupie i montażu wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa.

4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon. /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Babilon./ Plan wydatków 5.000,00zł. Wykonanie 4.375,00zł, tj. 87,50% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na zakupie i montażu wiaty przystankowej w msc. Babilon.

5. Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krepa Kościelna. /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270, sołectwo: Krepa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka./ Plan wydatków 58.302,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku hali gimnastycznej szkoły w msc. Krepa Kościelna zaplanowano wykonać do końca lipca 2021 r. Wybrano wykonawcę przedmiotowych prac.

6. Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 5270, sołectwo: Katarzynów, Wola Solecka Druga./ Plan wydatków 30.911,00zł. Wykonanie 28.800,00zł, tj. 93,17% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie wykonano w miesiącach styczeń-luty 2021 r. Wyremontowano kuchnię świetlicy w tym m.in. wykonano posadzki z płytek ceramicznych, tynki, wymieniono drzwi i wykonano instalację wodno-kanalizacyjną.

7. Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270, sołectwo: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas./ Plan wydatków 41.744,00zł. Wykonanie 28.309,97zł, tj. 67,82% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zakupiono m.in. meble kuchenne, zlew, zasłony, szklanki, czajnik, butlę gazową, młynek do kawy, talarze i półmiski. Przeprowadzono remont polegający na ułożeniu podłogi z paneli, montażu okien i drzwi wejściowych do pomieszczeń świetlicy. Do końca roku zaplanowano dalszy remont i doposażenie świetlicy za pozostałą kwotę.

8. Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, sołectwo: Józefów./ Plan wydatków 14.515,00zł. Wykonanie 14.509,00zł, tj. 99,96% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. W miesiącu kwietniu zakupiono zmywarkę, chłodziarko-zamrażarkę, meble kuchenne oraz zlew z baterią.

9. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, sołectwo: Maruszów./ Plan wydatków 11.795,00zł. Wykonanie 9.069,00zł, tj. 76,89% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. W miesiącu kwietniu zakupiono meble kuchenne, wyspę kuchenną i szafę wnękową. W miesiącu czerwcu zakupiono firany. Do końca roku zaplanowano dalsze doposażenie świetlicy za pozostałą kwotę

10. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270, sołectwo: Wola Solecka Pierwsza./ Plan wydatków 22.433,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. W pierwszy półroczu 2021 r. wykonano kosztorys remontu budynku na potrzeby wykonania kuchni i łazienki. Prace na podstawie przedmiotowego kosztorysu zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2021 r.

11. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek. /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, sołectwo: Leopoldów, Wiśniówek./ Plan wydatków 18.876,00zł. Wykonanie 18.000,00zł, tj. 95,36% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie wykonano w miesiącach styczeń-luty 2021 r. Wyremontowano pomieszczenia na potrzeby utworzenia kuchni i łazienki tym m.in. zeszkrobano stare farby, wykonano wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, wykonano dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wylicowano ściany, zamontowano kabiny WC i ustępu pojedyncze z spłuczkami, obudowano rury płytami gipsowo-kartonowymi, zdemontowano stare grzejniki i zamontowano nowe grzejniki stalowe oraz wymieniono rury wywiewne.

12. Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Leszczyny./ Plan wydatków 9.677,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Sołectwo Leszczyny w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na budowę strefy fitness na przedmiotowej działce w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie i montażu huśtawki podwójnej ważki, huśtawki podwójnej metalowej altany drewnianej, zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

13. Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów. /dział 926, rozdział 9295, paragraf 4210, 4300, sołectwo: Gołębiów./ Plan wydatków 15.800,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na oświetleniu placu zabaw poprzez montaż słupa oświetleniowego zaplanowano wykonać w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Zadanie polegające na zamontowaniu monitoringu na placu zabaw poprzez zakup i montaż fotopułapek zaplanowano wykonać w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Aktualnie określono parametry techniczne, które muszą być spełnione aby zamontowana fotopułapka była zgodna z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw stół piłkarzykowy zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

14. Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Maruszów./ Plan wydatków 7.000,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw w huśtawkę i bujak zaplanowano wykonać

do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

15. Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4300, sołectwo: Szymanów./ Plan wydatków 13.276,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw w karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową dwuosobową, 3 ławki i utwardzenie poprzez dowiezenie ziemi pod urządzenia siłowni zewnętrznej zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

16. Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Walentynów./ Plan wydatków 6.657,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Sołectwo Walentynów w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na rozbudowę placu zabaw w sołectwie Walentynów, msc. Daniszów w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie i montażu wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych, zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

17. Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210, sołectwo: Wólka./ Plan wydatków 14.116,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Sołectwo Wólka w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie budowe placu zabaw w msc. Wólka w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla dzieci i huśtawki podwójnej, zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

Wydatki majątkowe

18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka. /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo: Dąbrówka./ Plan wydatków 9.437,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej w msc. Dąbrówka o długości ok. 500 m. zaplanowano wykonać w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. Wybrano wykonawcę przedmiotowych prac.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krepa Górna. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Krepa Górna./ Plan wydatków 16.035,00zł. Wykonanie 8.599,65zł, tj. 53,63% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 22 sztuk.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Huta./ Plan wydatków 10.437,00zł. Wykonanie 5.589,80zł, tj. 53,56% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 13 sztuk.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Boży Dar./ Plan wydatków 7.000,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegające na wykonaniu

wymaganej dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2021 r. (zlecono wykonanie dokumentacji).

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Jakubówka./ Plan wydatków 9.917,00zł. Wykonanie 6.449,75zł, tj. 65,04% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 15 sztuk.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Leopoldów./ Plan wydatków 6.436,00zł. Wykonanie 3.869,87zł, tj. 60,13% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 9 sztuk.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Tomaszówka./ Plan wydatków 13.675,00zł. Wykonanie 10.319,57zł, tj. 75,46% planu. Środki wykorzystane zgonie z wnioskiem sołectwa. Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 23 sztuk.

25. Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów. /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, sołectwo: Walentynów./ Plan wydatków 5.000,00zł. Wykonanie 0,00zł tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2021 r. (zlecono wykonanie dokumentacji).

26. Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050, sołectwo: Śląsko./ Plan wydatków 14.700,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Sołectwo Śląsko w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na montaż piłkochwyłów przy boisku wiejskim w msc. Śląsko w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

27. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050, sołectwo: Długowola Pierwsza, Długowola Druga./ Plan wydatków 27.232,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Zadanie polegające na budowie placu zabaw zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

28. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo. /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060, sołectwo: Borowo./ Plan wydatków 11.597,00zł. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% planu. Sołectwo Borowo w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na doposażenie placu zabaw w msc. Borowo w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla dzieci, zaplanowano wykonać do końca września 2021 r. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.