

## Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – sprawozdanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki wykonane w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>317 045,00</b>	<b>112 345,27</b>	<b>35,44</b>
1.	600,60016,4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	11 950,00	0,00	0,00
2.	600,60016,4270	Huta	FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W	11 630,00	11 463,23	0,00
3.	600,60016,4270	Zofiówka	FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka	6 832,00	6 790,58	98,57
4.	600,60017,4270	Wola Solecka Druga	FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga	20 450,00	0,00	99,39
5.	600,60017,4270	Zofiówka	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka	3 000,00	0,00	0,00
6.	600,60017,4270	Zofiówka	FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka	6 000,00	0,00	0,00
7.	600,60017,4270	Szymanów	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668	2 000,00	0,00	0,00
8.	600,60017,4270	Jelonek	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255	8 000,00	0,00	0,00
9.	700,70005,4210	Józefów	FS -Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów	9 000,00	0,00	0,00
10.	921,92109,4210	Józefów	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów	6 900,00	0,00	0,00
11.	921,92109,4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	36 420,00	14 330,22	39,35
12.	921,92109,4210	Długowola Pierwsza	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	17 030,00	0,00	0,00
13.	921,92109,4210	Katarzynów	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów	12 957,00	11 751,81	90,70
14.	921,92109,4210	Krępa Kościelna	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna	15 622,00	0,00	0,00
15.	921,92109,4210	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	26 433,00	26 200,00	99,12
16.	921,92109,4210,4300	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów	20 410,00	18 196,94	89,16
17.	921,92109,4210,4270	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza	23 962,00	23 612,49	98,54
18.	926,92695,4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny	10 357,00	0,00	0,00
19.	926,92695,4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	31 272,00	0,00	0,00
20.	926,92695,4210	Szymanów	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów	9 200,00	0,00	0,00
21.	926,92695,4210	Wólka	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	15 200,00	0,00	0,00
22.	926,92695,4210	Długowola Druga	FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	12 437,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>190 482,00</b>	<b>15 457,84</b>	<b>8,12</b>
23.	600,60016,6050	Dąbrówka, Szymanów	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka -	13 356,00	0,00	0,00

			Gołębiów			
24.	600,60016,6050	Krępa Górna	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W w miejscowości Krępa Górna	17 203,00	0,00	0,00
25.	600,60016,6050	Jakubówka	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy	10 437,00	0,00	0,00
26.	600,60017,6050	Gołębiów	FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1	14 000,00	0,00	0,00
27.	900,90015,6050	Poręba , Tomaszówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba	5 500,00	0,00	0,00
28.	900,90015,6050	Poręba , Tomaszówka	FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka	27 812,00	0,00	0,00
29.	900,90015,6050	Borowo	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo	12 300,00	0,00	0,00
30.	900,90015,6050	Boży Dar	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	11 309,00	0,00	0,00
31.	900,90015,6050	Jelonek	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 000,00	0,00	0,00
32.	900,90015,6050	Walentynów	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów	25 739,00	0,00	0,00
33.	926,92601,6050	Śląsko	FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko	15 900,00	15 457,84	97,22
34.	926,92695,6050	Gruszczyn	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn	12 000,00	0,00	0,00
35.	926,92695,6050	Krępa Kościelna, Ratyniec	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec	17 833,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>507 527,00</b>	<b>127 803,11</b>	<b>25,18</b>

#### Realizacja przedsięwzięć bieżących:

**1. FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan wydatków 11.950,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Helenów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**2. FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 11.613,00 zł. Wykonanie 11.463,23 zł.**

Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr RGS.272.4.2022 w miesiącu czerwcu 2022 r. Utwardzono drogę kruszywem w ilości 139,1 t.

**3. FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka/dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 6.832,00 zł. Wykonanie 6.790,58 zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr RGS.272.4.2022 w miesiącu czerwcu 2022 r. Utwardzono drogę kruszywem w ilości 82,4 t.

**4. FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 20.450,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Druga. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**5. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Zofiówka.

**6. FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 6.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Zofiówka. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**7. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, 4270/. Plan 2.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Szymanów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**8. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jelonek. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**9. FS -Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów** /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210/. Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Józefów. Zadanie zaplanowano zrealizować w miesiącach wrzesień-listopad 2022 r.

**10. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów** /dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210/. Plan 6.900,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Józefów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**11. FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 36.420,00 zł. Wykonanie 14.330,22zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin. Zadanie częściowo zrealizowane. Zakupiono między innymi telewizor, grill, płyty indukcyjne, miski, robot kuchenny i obrusy. Remont zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**12. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /. Plan 17.030,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Długowola Pierwsza. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**13. FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów /dział 921, rozdział 9209, paragraf 4210/.**

Plan 12.957,00zł. Wykonanie 11.751,81zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Katarzynów. Zadanie zrealizowano w miesiącach styczeń-marzec 2022 r. - doposażono świetlicę w meble kuchenne.

**14. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/.** Plan wydatków 15.622,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Kościelna. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**15. FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/.** Plan wydatków 26.433,00zł. Wykonanie 26.200,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Leopoldów, Wiśniówek. Zadanie zrealizowano w miesiącach styczeń-marzec 2022 r. - doposażono świetlicę w meble kuchenne, 8 stołów i 60 krzeseł.

**16. FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4300/.** Plan 20.410,00zł. Wykonanie 18.196,94zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W celu realizacji zadania zakupiono m.in. instalację fotowoltaiczną, chłodziarko zamrażarkę, taboret gazowy, baterię kranową, podgrzewacz wody, elementy monitoringu.

**17. FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/.** Plan 23.962,00 zł. Wykonanie 23.612,49zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza. W ramach zadania m.in. ułożono 149,9 metrów kwadratowych płytek, zakupiono parapety granitowe oraz elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej.

**18. FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/.** Plan 10.357,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

**19. FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/.** Plan 31.272,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

**20. FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 9.200,00 zł. Wykonanie 0,00zł.**

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Szymanów. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

**21. FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 15.200,00zł. Wykonanie 0,00zł.**

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wólka. Zadanie zaplanowano wykonać w miesiącach sierpień-listopad 2022 r.

**22. FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza / dział 926 , rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 12.437,00zł. Wykonanie 0,00zł.** Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Długowola Druga. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

**23. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.356,00zł. Wykonanie 0,00zł.**

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa: Dąbrówka, Szymanów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**24. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W w miejscowości Krępa Górna / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.203,00zł. Wykonanie 0,00zł.** Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Krępa Górna. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**25. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.437,00zł. Wykonanie 0,00zł.** Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jakubówka. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**26. FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1/ dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.** Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Gołębiów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**27. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 5.500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Tomaszówka. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

**28. FS - Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 27.812,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Poręba, Tomaszówka. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**29. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 12.300,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r. Kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg.

**30. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 11.309,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boży Dar. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**31. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugiej połowie 2022 r.

**32. FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 25.739,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Zadanie zaplanowano wykonać w drugim półroczu 2022 r.

**33. FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 15.900,00 zł. Wykonanie 15.457,84 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Śląsko. Zadanie zrealizowano w miesiącu marcu 2022 r. Wykonano piłkochwyty zabezpieczający boisko wiejskie o długości 20m i wysokości 6m.

**34. FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gruszczyn. Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r.

**35. FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec/dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.**  
Plan 17.833,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa: Krępa Kościelna, Ratyniec.  
Zadanie zaplanowano zrealizować w drugim półroczu 2022 r.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lipsko**  
**Jacek Wielorański**