

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023
LIPSKO PAŹDZIERNIK 2023 R.**

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. Zakup progów zwalniających w miejscowości Daniszów. Plan 5 400,00 zł. Wykonanie 4720,74 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. W miesiącu kwietniu zakupiono próg zwalniający wyspawy, który pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko zaplanowano zamontować w miesiącu listopadzie (po wykonaniu projektu organizacji ruchu).

2. Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów. Plan 13 146,00 zł. Wykonanie 12 960,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Helenów. W ramach zadania utwardzono i wyrównano pobocze kruszywem.

3. Remont drogi gminnej nr 190317W na terenie sołectwa Leopoldów. Plan 6 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji na potrzeby położenia nowej nakładki asfaltowej z terminem wykonania do końca 2023 r.

4. Remont dróg gminnych o nr 190304W i 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka. Plan 11 400,00 zł. Wykonanie 11 325,90 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka. Zadanie zrealizowano w czerwcu 2023 r. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 133,45 t.

5. Remont dróg gminnych nr 190306W i 190319W na obszarze sołectwa Zofiówka. Plan 16 458,00 zł. Wykonanie 16 334,08 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. Zadanie zrealizowano w czerwcu 2023 r. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 192,46 t.

6. Remont drogi wewnętrznej na działce ewid. Nr 53 w miejscowości Walentynów. Plan 14 000,00 zł. Wykonanie 13 881,34 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Zadanie zrealizowano w czerwcu 2023 r. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 163,56 t.

7. Remont drogi wewnętrznej na działce ew. 645. Plan 18 000,00. Wykonanie 17 873,62 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Lipa Miklas i Jelonek. Zadanie zrealizowano w czerwcu 2023 r. W ramach zadania utwardzono drogi kruszywem w ilości 210,6 t.

8. Remont i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza. Plan 25 862. Wykonanie 20 500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza. W miesiącu styczniu 2023 r. za kwotę 10 500,00 zł zakupiono interaktywny monitor z uchwytem i komputerem. W lutym 2023 r. ułożono płytki na schodach. Za pozostałą kwotę w miesiącu listopadzie zaplanowano wymienić drzwi do sal lekcyjnych.

9. Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępie Kościelnej. Plan 17 000,00 zł. Wykonanie 4135,71 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Krępa Kościelna. Zadanie zrealizowano w miesiącu marcu 2023 r. W ramach zadania zakupiono 12 sztuk opraw LED z siatką ochronną. Lampy wymienił pracownik Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

10. Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Babilon. Plan 2172,00 zł. Wykonanie 1242,71 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Babilon. Zadanie zrealizowano w miesiącu marcu 2023 r. W ramach zadania zakupiono elementy 3 ławek (m.in. nogi i deski). Ławki wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

11. Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Borowo. Plan 8014, Wykonanie 8014,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Borowo. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu 2023 r. W ramach zadania zakupiono za kwotę 9 000,00zł altanę o wymiarach 3x4m wraz z kompletem ogrodowym (dwie ławki z oparciem i stół). Pozostałe środki pokryte z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

12. Remont altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów. Plan 5552,00 zł. Wykonanie 5500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Maruszów. Zadanie zrealizowano w miesiącu lutym 2023 r. W ramach zadania zakupiono m.in. blachę trapezową, blachę płaską i wkręty. Altanę wyremontowano w czynnie społecznym.

13. Zakup ławek parkowych na potrzeby sołectwa Lipa Krępa. Plan 3 000,00 zł. Wykonanie 1242,71 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Lipa Krępa. Zadanie zrealizowano w miesiącu marcu 2023 r. W ramach zadania zakupiono elementy 3 ławek (m.in. nogi i deski). Ławki wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

14. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek. Plan 24 132,00 zł. Wykonanie 24 131,30 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Leopoldów i Wiśniówek. Zadanie zrealizowano w miesiącach styczeń-luty 2023 r. W ramach zadania zakupiono m.in.: sztucce, talerze, filiżanki, salaterki, noże, robot kuchenny, warniki do wody, taborety gazowe, czajniki i butlę gazową.

15. Dopuszczenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów. Plan 36 946,00 zł. Wykonanie 34 942,02 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Katarzynów i Wola Solecka Druga. Zadanie zrealizowano w miesiącach styczeń-luty 2023 r. W ramach zadania zakupiono m.in.: kuchnię gazową, chłodziarkę, okap, zmywarkę, piekarnik, warnik, garnki, obrusy, patelnie, przedłużacze, taborety gazowe, stoły ze stali, blender, wózek kelnerski, garnki noże, maszynkę do mięsa, zestaw nagłaśniający, łyżki, miski, wazy, dywan.

16. Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. Plan 46 135,00 zł. Wykonanie 26 702,05 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas i Jelonek. Zadanie realizowano w miesiącach luty-sierpień 2023 r. W ramach zadania zakupiono m.in.: krzesła, grzejniki, okna PCV, bloczki, wełnę elewacyjną, suszarki do naczyń, noże, termosy, podgrzewacze do potraw, kociołek elektryczny, parasole i stoliki. Za pozostałą kwotę do końca grudnia 2023 r. zaplanowano zakupić parapety, panele podłogowe i karnisze.

17. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza. Plan 21 357,00 zł. Wykonanie 20 631,51 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Długowola Pierwsza i Długowola Druga. Zadanie zrealizowano w miesiącach styczeń-czerwiec 2023 r. W ramach zadania zakupiono m.in.: rolety dzień i noc, kosę do trawy, kosiarkę spalinową, tkaninę zasłonową, materiały do wykonania dwóch ławek (wykonanie pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Lipsko), tektury gładkie w rolce, karnisze, gładzie, panele LED, stoły, sztucce, półmiski, talerze, salaterki. Remont sali głównej świetlicy wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

18. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie. Plan 17 801,00 zł. Wykonanie 17 800,62 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. Zadanie wykonano w miesiącach luty-sierpień 2023 r. W ramach zadania wykonano remont wejścia i sali głównej. Zakupiono m.in.: parapety wewnętrzne, profile, płyty rigips, farby do malowania i listwy przyprogowe. Remont sali głównej świetlicy wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

19. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka. Plan 10 000,00 zł. Wykonanie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka. Zadanie zrealizowano w miesiącu maju 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 panele fotowoltaiczne o mocy o mocy 420W każdy, hybrydowy inwerter solarny oraz akumulator AGM 100Ah 12V.

20. Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka. Plan 6169,00 zł. Wykonanie 6169 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka. Zadanie zrealizowano w miesiącach maj-czerwiec 2023 r. W ramach zadania zlecono usługę koparką, zakupiono beton i obrzeża oraz zlecono ułożenie 70 metrów kwadratowych kostki brukowej. Kostkę „z odzysku” będącą własnością Miasta i Gminy Lipsko przewieziono w czynie społecznym.

21. Remont ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów. Plan 2000,00 zł. Wykonanie 1999,90 zł, Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. Zadanie zrealizowano w miesiącu luty 2023 r. W ramach zadania zakupiono 22 sztuki paneli ogrodzeniowych 150x250cm. Panele zostaną zamontowano od drogi krajowej po usunięciu drzew Przez Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

22. Zakup bramek na boisko sportowe w miejscowości Borowo. Plan 5710,00 zł. Wykonanie 5707,20. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo. Zadanie zrealizowano w miesiącu styczeń 2023 r. Zakupiono dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 3x2m. Bramki zamocowali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

23. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej. Plan 11 223,00 zł. Wykonanie 9225,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Długowola Pierwsza i Długowola Druga. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano karuzelę z siedziskami oraz orbitrek wolnostojący.

24. Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Ratyniec. Plan 19 802,00 zł. Wykonanie 13 161,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ratyniec. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową potrójną, huśtawkę sprężynową, huśtawkę wagową, kosz na śmieci, regulamin oraz

ławkę z oparciem. Za pozostałą kwotę do końca grudnia 2023 r. zaplanowano dodatkowo zakupić i zamontować karuzelę oraz kolejną ławkę z oparciem.

25. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Leszczyny. Plan 11 420,00 zł. Wykonanie 9840,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyny. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie wspinaczkowe.

26. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gruszczyn. Plan 12 284,00 zł. Wykonanie 10332,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Gruszczyn. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę sprężynową, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin.

27. Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas. Plan 10 878,00 zł. Wykonanie 6150,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Babilon, Lipa Krępa i Lipa Miklas. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw z paneli tematycznych.

28. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko. Plan 38 002,00 zł. Wykonanie 24600,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Poręba i Śląsko. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową z siedziskiem typu bocianie gniazdo, zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową linową, kosz do koszykówki oraz uzupełnioną istniejącą nawierzchnię piaskową.

29. Powiększenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów. Plan 8000,00 zł. Wykonanie 4507,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Gołębiów. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania rozebrano ogrodzenie z siatki, zdemontowano oraz ponownie zamontowano ławkę oraz stół do gry „piłkarzyki”, oraz zakupiono elementy ogrodzenia – 12 sztuk paneli 123x250cm z podmurówkami i słupkami. Ogrodzenie wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

30. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w miejscowości Daniszów. Plan 8238,00 zł. Wykonanie 8238,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Walentynów. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano za kwotę 9840,00 zł orbitrek wolnostojący i narciarz wolnostojący. Brakujące środki pokryto z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

31. Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka. Plan 16 698,00 zł. Wykonanie 16 698,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wólka. Zadanie zrealizowano w miesiącu kwietniu 2023 r. W ramach zadania za kwotę 18 020,00 zł przetransportowano (kostka gminna „z odzysku”) i ułożono 36mb obrzeży i 108 metrów kwadratowych kostki. Brakujące środki pokryto z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

32. Budowa parkingu na działce gminnej na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Maruszów. Plan 15 000,00 zł. Wykonanie 15 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Maruszów. Zadanie zrealizowano w miesiącu kwietniu 2023 r. Za kwotę 17 369,00 zł przetransportowano (kostka gminna „z odzysku”) i ułożono 113 metrów kwadratowych kostki brukowej. Brakujące środki pokryto z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.

33. Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Gołębiów. Plan 11 000,00 zł. Wykonanie 11 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Gołębiów. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kolejkę linową.

34. Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w miejscowości Szymanów. Plan 15 785,00 zł. Wykonanie 14 760,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Szymanów. Zadanie zrealizowano w październiku 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią.

INSPEKTOR
ds. zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i spraw obywatelskich

Podpis pracownika: *mgr Wojciech Krasieński*

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wielecki

Akceptuję:
(Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko)